

北四ッ屋産業廃棄物最終処分場 点検記録【2019年 8月】

○；異常なし △；軽微な異常(要調整又は監視) ×；異常(破損、漏れ等)

設備点検 及び水質検査項目			頻度	点 検 日					備 考
				8/7	8/15	8/23	8/27	/	
1. 設備点検 (目視)	PH電極	洗浄	1/週	○	○	○	○		
		校正	1/月			○			
	PH計①	指針の動き方 (変動範囲記入)	1/週	○ (4.8-8.4)	○ (5.1-8.8)	○ (5.1-8.7)	○ (5.1-8.7)		
	PH計②	指針の動き方	1/週	○	○	○	○		
	硫酸 サビスタク 貯蔵タク	残量(ℓ)	1/週	○	○	○	○		
		〃 (m <sup>3</sup> )	1/月			3.5			
	揚水ポンプ	自動運転状況等	1/週	○	○	○	○		
	攪拌機	テンションボルト確認(ベ- ス〜ロケット間測定)	1/月		57 mm				
		ベルトの緩み	1/月		○				
		回転、異音等	1/月		○				
硫酸ポンプ	液漏れ、作動等	1/月		○					
レベルスイッチ	フロートの清掃	1/月		○					
デジタル調節計	PH設定	(設定値)	6.8	6.8	6.8	6.8			
2. 水質 査	受槽 pH		1/月		12.3				
	放流 pH	6.0~7.5	1/週	7.00	6.96	6.86	6.86		
	放流 SS	(mg/l)	1/月	1					
	放流 COD	(mg/l)	1/月	3.6					
	放流 BOD	(mg/l)	1/月	0.8					
	地下水	A (s/m)		190					
電気伝導度	C (s/m)		184						

3. その他の項目(処分場全体；目視点検)

	頻度	点検日	点 検 結 果	備 考
①管理棟	1/月	8/15	異常なし	
②水道棟	1/月	〃	〃	
③洗車場および搬入道路(アスファルト部)	1/月	〃	〃	
④処分場法面(内側)、堤防・防水壁(外側)	1/月	〃	〃	
⑤周縁柵(外周フェンス)および側溝	1/月	〃	〃	
⑥出入口門、乗入れ道路(含共用橋)	1/月	〃	〃	
⑦表示板(入口看板、西側看板)	1/月	〃	〃	
⑧観測井戸(A、B、C)	1/月	〃	〃	
⑨警報発信システム(コールソス)の確認	1/月	〃	〃	

・地震、集中豪雨等で被害が予想される時は、速やかに臨時点検を行うこと。

4. 埋立実績(2019年度)

項目\月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
埋立量(t)	0	59.5	0	0	0							