

北四ッ屋産業廃棄物最終処分場 点検記録【2020年 1月】

○;異常なし △;軽微な異常(要調整又は監視) ×;異常(破損、漏れ等)

設備点検 及び水質検査項目			頻度	点 検 日					備 考	
				1/6	/10	/14	/20	/28		
1. 設 備 点 検 (目 視)	PH電極	洗 浄	1/週	○	○	○	○	○		
		校 正	1/月		○					
	PH計①	指針の動き方 (変動範囲記入)	1/週	○ (4.6-8.9)	○ (5.1-9.1)	○ (5.0-9.1)	○ (4.9-9.1)	○ (4.7-9.2)		
	PH計②	指針の動き方	1/週	○	○	○	○	○		
	硫 酸	サビスソク	残 量 (ℓ)	1/週	○	○	○	○	○	
		貯蔵スソク	〃 (m ³)	1/月					2.2	
	揚水ポンプ	自動運転状況等	1/週	×	×	×	○	○	1/20 交換	
	攪 拌 機	テンションボルト確認(ベ- ス〜ロケット間測定)		1/月		57 mm				
		ベルトの緩み		1/月		○				
		回転、異音等		1/月		○				
硫酸ポンプ	液漏れ、作動等		1/月		○					
レベルスイッチ	フロートの清掃		1/月		○					
デジタル調節計	PH設定		(設定値)	7.0	7.0	7.0	7.2	7.2		
2. 水 質 検 査	受槽 pH		1/月	12.1						
	放流 pH	協定値 6.0~7.5	1/週	6.76	6.74	6.64	6.35	6.54		
	放流 SS	協定値 60(mg/l)	1/月		6					
	放流 COD	協定値 60(mg/l)	1/月		5.0					
	放流 BOD	協定値 60(mg/l)	1/月		1.4					
	地下水	A (s/m)			189					
電気伝導度	C (s/m)			191						

3. その他の項目(処分場全体;目視点検)

	頻度	点 検 日	点 検 結 果	備 考
①管理棟	1/月	1/14	異常なし	
②水道棟	1/月	〃	〃	
③洗車場および搬入道路(アスファルト部)	1/月	〃	〃	
④処分場法面(内側)、堤防・防水壁(外側)	1/月	〃	〃	
⑤周縁柵(外周フェンス)および側溝	1/月	〃	〃	
⑥出入口門、乗入れ道路(含共用橋)	1/月	〃	〃	
⑦表示板(入口看板、西側看板)	1/月	〃	〃	
⑧観測井戸(A、B、C)	1/月	〃	〃	
⑨警報発信システム(コールソス)の確認	1/月	〃	〃	

・地震、集中豪雨等で被害が予想される時は、速やかに臨時点検を行うこと。

4. 埋立実績(2019年度)

項目\月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
埋立量(t)	0	59.5	0	0	0	41.8	0	58.3	0	0		