

北四ッ屋産業廃棄物最終処分場 点検記録【2021年 7月】

○；異常なし △；軽微な異常(要調整又は監視) ×；異常(破損、漏れ等)

設備点検 及び水質検査項目			頻度	点 検 日					備 考	
				7/1	7/12	7/20	7/27	/		
1. 設 備 点 検 ( 目 視 )	PH電極	洗 浄	1/週	○	○	○	○			
		校 正	1/月		○					
	PH計①	指針の動き方 (変動範囲記入)	1/週	○ (5.2-8.8)	○ (4.8-8.8)	○ (5.1-8.9)	○ (5.0-8.7)			
	PH計②	指針の動き方	1/週	○	○	○	○			
	硫 酸	サービスタンク	残 量 (ℓ)	1/週	○	○	○	○		
		貯蔵タンク	〃 (m³)	1/月		2.0				
	揚水ポンプ	自動運転状況等	1/週	○	○	○	○			
	攪 拌 機	テンションボルト確認(ベ- ス〜ロケット間測定)		1/月		57 mm				
			ベルトの緩み	1/月		○				
			回転、異音等	1/月		○				
硫酸ポンプ	液漏れ、作動等	1/月		○						
レベルスイッチ	フロートの清掃	1/月		○						
デジタル調節計	PH設定	(設定値)		7.2	7.2	7.2	7.2			
2. 水 質 検 査	受槽 pH		1/月	12.3						
	放流 pH	協定値 6.0~7.5	1/週	7.04	6.90	7.01	6.91			
	放流 SS	協定値 60mg/l	1/月		1					
	放流 COD	協定値 60mg/l	1/月		4.7					
	放流 BOD	協定値 60mg/l	1/月		1.5					
	地下水	A (s/m)	1/月		205					
電気伝導度	C (s/m)	1/月		210						

3. その他の項目(処分場全体；目視点検)

	頻 度	点 検 日	点 検 結 果	備 考
①管理棟	1/月	7/12	異常なし	
②水道棟	1/月	〃	〃	
③洗車場および搬入道路(アスファルト部)	1/月	〃	〃	
④処分場法面(内側)、堤防・防水壁(外側)	1/月	〃	〃	
⑤周縁柵(外周フェンス)および側溝	1/月	〃	〃	
⑥出入口門、乗入れ道路(含共用橋)	1/月	〃	〃	
⑦表示板(入口看板、西側看板)	1/月	〃	〃	
⑧観測井戸(A、B、C)	1/月	〃	〃	
⑨警報発信システム(コルソス)の確認	1/月	〃	〃	

・地震、集中豪雨等で被害が予想される時は、速やかに臨時点検を行うこと。

4. 埋立実績(2021年度)

項目\月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
埋立量(t)	49.69	0	0	19.97								