

### 北四ッ屋産業廃棄物最終処分場 点検記録【2021年 8月】

;異常なし ; 軽微な異常(要調整又は監視) × ; 異常(破損、漏れ等)

設備点検 及び水質検査項目			頻度	点 検 日					備 考	
				8/4	8/10	8/16	8/24	/		
1 設 備 点 検  ( 目 視 )	PH電極	洗 浄	1/週							
		校 正	1/月							
	PH計	指針の動き方 (変動範囲記入)		1/週	(5.2-8.9)	(5.1-8.9)	(5.4-8.7)	(5.1-8.7)		
		指針の動き方		1/週						
	硫 酸	サビスタク	残 量 ( ℓ )	1/週						
		貯蔵タク	" ( m <sup>3</sup> )	1/月				1.3		補給2.3 m <sup>3</sup>
	揚水ポンプ		自動運転状況等	1/週						
	攪 拌 機	テションボルト確認(ベ ス-ロケット間測定)		1/月		57 mm				
		ベルトの緩み		1/月						
		回転、異音等		1/月						
硫酸ポンプ		液漏れ、作動等	1/月							
レベルスイッチ		加-トの清掃	1/月							
デジタル調節計		PH設定	(設定値)	7.2	7.2	7.2	7.2			
2 水 質 検 査	受槽 pH		1/月	12.1						
	放流 pH	協定値 6.0~7.5	1/週	6.96	7.01	7.02	6.76			
	放流 SS	協定値 60mg/l	1/月		1未満					
	放流 COD	協定値 60mg/l	1/月		4.0					
	放流 BOD	協定値 60mg/l	1/月		1.2					
	地下水	A ( s/m )	1/月		203					
電気伝導度	C ( s/m )	1/月		210						

#### 3. その他の項目(処分場全体; 目視点検)

	頻 度	点 検 日	点 検 結 果	備 考
管理棟	1/月	8/16	異常なし	
水道棟	1/月	"	"	
洗車場および搬入道路(アスファルト部)	1/月	"	"	
処分場法面(内側) 堤防・防水壁(外側)	1/月	"	"	
周縁柵(外周フェンス)および側溝	1/月	"	"	
出入口門、乗入れ道路(含共用橋)	1/月	"	"	
表示板(入口看板、西側看板)	1/月	"	"	
観測井戸(A、B、C)	1/月	"	"	
警報発信システム(コルソス)の確認	1/月	"	"	

・地震、集中豪雨等で被害が予想される時は、速やかに臨時点検を行うこと。

#### 4. 埋立実績(2021年度)

項目\月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
埋立量(t)	49.69	0	0	19.97	0							