

北四ッ屋産業廃棄物最終処分場 点検記録【2022年 3月】

○；異常なし △；軽微な異常(要調整又は監視) ×；異常(破損、漏れ等)

設備点検 及び水質検査項目			頻度	点 検 日					備 考	
				3/1	3/7	3/14	3/22	3/29		
1. 設 備 点 検 (目 視)	PH電極	洗 浄	1/週	○	○	○	○	○		
		校 正	1/月			○				
	PH計①	指針の動き方 (変動範囲記入)	1/週	○ (5.4-8.8)	○ (5.6-8.5)	○ (5.5-8.8)	○ (5.5-8.6)	○ (5.8-8.2)		
			1/週	○	○	○	○	○		
	硫 酸	サビスソク	残 量 (ℓ)	1/週	○	○	○	○	○	3/4
		貯蔵タナ	〃 (m ³)	1/月	1.8		3.1			1.8 m ³ 補給
	揚水ポンプ	自動運転状況等	1/週	○	○	○	○	○		
	攪拌機	デションボルト確認(ベ- ス~ロックアウト間測定)	1/月			57 mm				
			ベルトの緩み	1/月			○			
		回転、異音等	1/月			○				
硫酸ポンプ	液漏れ、作動等	1/月			○					
レベルスイッチ	フロートの清掃	1/月			○					
デジタル調節計	PH設定	(設定値)	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3			
2. 水 質 検 査	受槽 pH		1/月	12.1						
	放流 pH	協定値 6.0~7.5	1/週	6.86	6.74	6.64	6.71	6.56		
	放流 SS	協定値 60mg/l	1/月		3					
	放流 COD	協定値 60mg/l	1/月		4.2					
	放流 BOD	協定値 60mg/l	1/月		1.2					
	地下水	A (s/m)	1/月		205					
	C (s/m)	1/月		207						

3. その他の項目(処分場全体；目視点検)

	頻度	点検日	点 検 結 果	備 考
①管理棟	1/月	3/14	異常なし	
②水道棟	1/月	〃	〃	
③洗車場および搬入道路(アスファルト部)	1/月	〃	〃	
④処分場法面(内側)、堤防・防水壁(外側)	1/月	〃	〃	
⑤周縁柵(外周フェンス)および側溝	1/月	〃	〃	
⑥出入口門、乗入れ道路(含共用橋)	1/月	〃	〃	
⑦表示板(入口看板、西側看板)	1/月	〃	〃	
⑧観測井戸(A、B、C)	1/月	〃	〃	
⑨警報発信システム(コルス)の確認	1/月	〃	〃	

・地震、集中豪雨等で被害が予想される時は、速やかに臨時点検を行うこと。

4. 埋立実績(2021年度)

項目\月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
埋立量(t)	49.69	0	0	19.97	0	0	25.73	0	30.41	0	0	29.71