

北四ッ屋産業廃棄物最終処分場 点検記録【2023年 6月】

;異常なし ; 軽微な異常(要調整又は監視) x ; 異常(破損、漏れ等)

設備点検 及び水質検査項目			頻度	点 検 日				備 考	
				6/5	6/13	6/19	6/27		
1 設 備 点 検 (目 視)	PH電極	洗 浄	1/週						
		校 正	1/月						
	PH計	指針の動き方 (変動範囲記入)		1/週	(5.5~8.4)	(5.5~8.6)	(5.8~8.2)	(5.7~8.0)	
		指針の動き方		1/週					
	硫 酸	サビタカ	残 量 (ℓ)	1/週					
		貯蔵タカ	" (m ³)	1/月			1.5		
	揚水ポンプ		自動運転状況等	1/週					
	攪 拌 機	テンションボルト確認(バース-ロケット間測定)		1/月		57 mm			
		ベルトの緩み		1/月					
		回転、異音等		1/月					
	硫酸ポンプ		液漏れ、作動等	1/月					
レベルスイッチ		加トの清掃	1/月						
デジタル調節計		PH設定	(設定値)	7.0	7.0	7.0	7.0		
2 水 質 検 査	受槽 pH		1/月	12.2					
	放流 pH	協定値 6.0~7.5	1/週	6.89	6.75	6.99	7.0		
	放流水試料採取日		1/月	6/7					
	放流 SS	協定値 60mg/l	1/月			2.6			
	放流 COD	協定値 90mg/l	1/月			4.2			
	放流 BOD	協定値 60mg/l	1/月			1.1			
	地下水	A (s/m)	1/月			207			
電気伝導度	C (s/m)	1/月			210				

3. その他の項目(処分場全体; 目視点検)

	頻度	点 検 日	点 検 結 果	備 考
管理棟	1/月	6/13	異常なし	
水道棟	1/月	"	"	
洗車場および搬入道路(アスファルト部)	1/月	"	"	
処分場法面(内側) 堤防・防水壁(外側)	1/月	"	"	
周縁柵(外周フェンス)および側溝	1/月	"	"	
出入口門、乗入れ道路(含共用橋)	1/月	"	"	
表示板(入口看板、西側看板)	1/月	"	"	
観測井戸(A、B、C)	1/月	"	"	
警報発信システム(コルソス)の確認	1/月	"	"	

・地震、集中豪雨等で被害が予想される時は、速やかに臨時点検を行うこと。

4. 埋立実績(2023年度)

項目\月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
埋立量(t)	24.95	0	14.6									