

北四ッ屋産業廃棄物最終処分場 点検記録【2023年 7月】

;異常なし ; 軽微な異常(要調整又は監視) x ; 異常(破損、漏れ等)

設備点検 及び水質検査項目			頻度	点 検 日				備 考
				7/4	7/11	7/18	7/24	
PH電極	洗浄		1/週					
	校正		1/月					
PH計	指針の動き方 (変動範囲記入)		1/週	(5.7~8.4)	(5.6-8.5)	(5.7-8.6)	(5.5-8.8)	
PH計	指針の動き方		1/週					
硫酸	サビスタカ 残量(ℓ)		1/週					補給
	貯蔵タカ " (m³)		1/月	1.3		3.4		7/18 2.1 m³
揚水ポンプ	自動運転状況等		1/週					
攪拌機	デシオンポンプ確認(バ ス-ロック間測定)		1/月		57 mm			
	ベルトの緩み		1/月					
	回転、異音等		1/月					
硫酸ポンプ	液漏れ、作動等		1/月					
レベルスイッチ	加トの清掃		1/月					
デジタル調節計	PH設定	(設定値)		7.0	7.0	7.0	7.0	
2 水 質 検 査	受槽 pH		1/月	12.3				
	放流 pH	協定値 6.0~7.5	1/週	7.01	6.94	6.89	6.86	
	放流水試料採取日		1/月	7/7				
	放流 SS (mg/l)	協定値 60mg/l	1/月			0.6		
	放流 COD (mg/l)	協定値 90mg/l	1/月			3.7		
	放流 BOD (mg/l)	協定値 60mg/l	1/月			1.0		
	地下水	A (s/m)	1/月			205		
電気伝導度	C (s/m)	1/月			210			

3. その他の項目(処分場全体; 目視点検)

	頻度	点検日	点 検 結 果	備 考
管理棟	1/月	7/11	異常なし	
水道棟	1/月	"	"	
洗車場および搬入道路(アスファルト部)	1/月	"	"	
処分場法面(内側) 堤防・防水壁(外側)	1/月	"	"	
周縁柵(外周フェンス)および側溝	1/月	"	"	
出入口門、乗入れ道路(含共用橋)	1/月	"	"	
表示板(入口看板、西側看板)	1/月	"	"	
観測井戸(A、B、C)	1/月	"	"	
警報発信システム(コルソス)の確認	1/月	"	"	

・地震、集中豪雨等で被害が予想される時は、速やかに臨時点検を行うこと。

4. 埋立実績(2023年度)

項目\月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
埋立量(t)	24.95	0	14.6	0								