

### 北四ッ屋産業廃棄物最終処分場 点検記録【2023年11月】

;異常なし ; 軽微な異常(要調整又は監視) x ; 異常(破損、漏れ等)

設備点検 及び水質検査項目			頻度	点 検 日				備 考	
				11/7	11/13	11/21	11/28		
1 設 備 点 検 ( 目 視 )	PH電極	洗 浄	1/週	○			○		
		校 正	1/月						
	PH計	指針の動き方 (変動範囲記入)		1/週	○ (5.5-8.6)	(5.4-8.9)	(5.7-8.6)	(5.5-8.7)	
		指針の動き方		1/週	○			○	
	硫 酸	サビスタカ	残 量 ( ℓ )	1/週	○			○	
		貯蔵タカ	" ( m <sup>3</sup> )	1/月		2.2			
	揚水ポンプ	自動運転状況等		1/週	○			○	
	攪 拌 機	デシヨンプル確認(バース-ロックアット間測定)		1/月			57 mm		
		ベルトの緩み		1/月					
		回転、異音等		1/月					
	硫酸ポンプ	液漏れ、作動等		1/月					
レベルスイッチ	加トの清掃		1/月						
デジタル調節計	PH設定		(設定値)	7.2	7.2	7.2	7.2		
2 水 質 検 査	受槽 pH		1/月	12.1					
	放流 pH	協定値 6.0~7.5	1/週	6.72	6.76	6.77	6.63		
	放流水試料採取日		1/月	11/7					
	放流 SS (mg/l)	協定値 60mg/l	1/月			2.0			
	放流 COD (mg/l)	協定値 6mg/l	1/月			4.2			
	放流 BOD (mg/l)	協定値 60mg/l	1/月			3.3			
	地下水	A (mS/cm)	1/月			2.2			
電気伝導度	C (mS/cm)	1/月			2.1				

#### 3. その他の項目(処分場全体;目視点検)

	頻度	点 検 日	点 検 結 果	備 考
管理棟	1/月	11/21	異常なし	
水道棟	1/月	"	"	
洗車場および搬入道路(アスファルト部)	1/月	"	"	
処分場法面(内側) 堤防・防水壁(外側)	1/月	"	"	
周縁柵(外周フェンス)および側溝	1/月	"	"	
出入口門、乗入れ道路(含共用橋)	1/月	"	"	
表示板(入口看板、西側看板)	1/月	"	"	
観測井戸(A、B、C)	1/月	"	"	
警報発信システム(コルソス)の確認	1/月	"	"	

・地震、集中豪雨等で被害が予想される時は、速やかに臨時点検を行うこと。

#### 4. 埋立実績(2023年度)

項目\月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
埋立量(t)	24.95	0	14.6	0	0	0	0	46.65				