

北四ッ屋産業廃棄物最終処分場 点検記録【2024年2月】

; 異常なし ; 軽微な異常(要調整又は監視) × ; 異常(破損、漏れ等)

設備点検 及び水質検査項目			頻度	点 検 日				備 考
				2/6	2/13	2/20	2/27	
1 設 備 点 検 (目 視)	PH電極	洗 浄	1/週					
		校 正	1/月					
	PH計	指針の動き方 (変動範囲記入)	1/週	(5.9-8.4)	(5.7-8.4)	(5.6-8.0)	(5.5-8.7)	
		指針の動き方	1/週					
	硫酸 貯蔵タンク	残 量 (ℓ)	1/週					2/6補給
		" (m ³)	1/月	3.6				2.7 m ³
	揚水ポンプ	自動運転状況等	1/週					
	攪 拌 機	テシヨホルト確認(ハ ス-ロケット間測定)	1/月		57 mm			
		ベルトの緩み	1/月					
		回転、異音等	1/月					
硫酸ポンプ	液漏れ、作動等	1/月						
レベルスイッチ	加トの清掃	1/月						
デジタル調節計	PH設定	(設定値)	7.2	7.2	7.2	7.2		
2 水 質 検 査	受槽 pH		1/月	12.4				
	放流 pH	協定値 6.0~7.5	1/週	6.82	6.96	6.91	6.88	
	放流水試料採取日		1/月	2/7				
	放流 SS (mg/l)	協定値 60mg/l	1/月			2.4		
	放流 COD (mg/l)	協定値 6mg/l	1/月			3.6		
	放流 BOD (mg/l)	協定値 60mg/l	1/月			1.3		
	地下水	A (mS/cm)	1/月			2.1		
C (mS/cm)		1/月			2.0			

3. その他の項目(処分場全体; 目視点検)

	頻度	点 検 日	点 検 結 果	備 考
管理棟	1/月	2/13	異常なし	
管理棟	1/月	"	"	
水道棟	1/月	"	"	
洗車場および搬入道路(アスファルト部)	1/月	"	"	
処分場法面(内側) 堤防・防水壁(外側)	1/月	"	"	
周縁柵(外周フェンス)および側溝	1/月	"	"	
出入口門、乗入れ道路(含共用橋)	1/月	"	"	
表示板(入口看板、西側看板)	1/月	"	"	
観測井戸(A, B, C)	1/月	"	"	
警報発信システム(コルソス)の確認	1/月	"	"	

・地震、集中豪雨等で被害が予想される時は、速やかに臨時点検を行うこと。

4. 埋立実績(2023年度)

項目\月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
埋立量(t)	24.95	0	14.6	0	0	0	0	39.87	0	0	0	