

北四ッ屋産業廃棄物最終処分場 点検記録【2024年11月】

○；異常なし △；軽微な異常(要調整又は監視) ×；異常(破損、漏れ等)

設備点検 及び水質検査項目			頻度	点 検 日				備 考	
				11/6	11/12	11/19	11/25		
1. 設 備 点 検 (目 視)	PH電極	洗 浄	1/週	○	○	○	○		
		校 正	1/月		○				
	PH計①	指針の動き方 (変動範囲記入)	1/週	○ (5.5~8.4)	○ (5.4~8.4)	○ (5.7~8.4)	○ (5.7~8.5)		
	PH計②	指針の動き方	1/週	○	○	○	○		
	硫 酸	サビスナク	残 量 (ℓ)	1/週	○	○	○	○	
		貯蔵タナク	〃 (m³)	1/月	2.0				
	揚水ポンプ	自動運転状況等	1/週	○	○	○	○		
	攪拌機		デションボルト確認(ベ- ス~ロックナット間測定)	1/月			57 mm		
			ベルトの緩み	1/月			○		
			回転、異音等	1/月			○		
	硫酸ポンプ	液漏れ、作動等	1/月			○			
	レベルスイッチ	フロートの清掃	1/月			○			
デジタル調節計	PH設定	(設定値)		7.2	7.2	7.2	7.2		
受槽 pH			1/月	12.5					
放流 pH	協定値	6.0~7.5	1/週	6.74	6.89	6.78	6.69		
放流水試料採取日			1/月	11/7					
放流 SS (mg/l)	協定値	60mg/l	1/月			1.6			
放流 COD (mg/l)	協定値	6mg/l	1/月			3.9			
放流 BOD (mg/l)	協定値	60mg/l	1/月			1.0 未満			
地下水	A	(mS/cm)	1/月			2.0			
	C	(mS/cm)	1/月			1.9			

3. その他の項目(処分場全体；目視点検)

	頻度	点 検 日	点 検 結 果	備 考
①管理棟	1/月	11/12	異常なし	
②水道棟	1/月	〃	〃	
③洗車場および搬入道路 (アスファルト部)	1/月	〃	〃	
④処分場法面 (内側)、堤防・防水壁 (外側)	1/月	〃	〃	
⑤周縁柵(外周フェンス)および側溝	1/月	〃	〃	
⑥出入口門、乗入れ道路(含共用橋)	1/月	〃	〃	
⑦表示板(入口看板、西側看板)	1/月	〃	〃	
⑧観測井戸(A、B、C)	1/月	〃	〃	
⑨警報発信システム(コールソス)の確認	1/月	〃	〃	

・地震、集中豪雨等で被害が予想される時は、速やかに臨時点検を行うこと。

4. 埋立実績 (2024年度)

※2023年11月末をもって廃棄物の搬入、埋立を終了。