

2024 年 8 月 6 日
日本製鉄株式会社
東日本製鉄所君津地区

東日本製鉄所君津地区における水質測定結果について(2024 年 7 月分)

シアンと全窒素（T-N）の排水基準超過があった#7 排水口、#16 排水口、及び隣接する#8 排水口について、2024 年 7 月の水質測定結果（シアン・全窒素（T-N））を開示いたします。

#7 排水口、#8 排水口、#16 排水口における 2024 年 7 月の水質測定では、シアン・全窒素（T-N）の排水基準超過はございません。

採水箇所	#7 排水口		#8 排水口		#16 排水口	
測定項目	シアン	全窒素(T-N)	シアン	全窒素(T-N)	シアン	全窒素(T-N)
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
排水基準	不検出 (<0.1)	≤20	不検出 (<0.1)	≤20	不検出 (<0.1)	≤20
2024 年 7 月 11 日 (今回公表)	不検出	1	不検出	8	不検出* ₄	1* ₄
2024 年 4 月 15 日	不検出	1	不検出	9	不検出* ₃	1* ₃
2024 年 1 月 17 日	不検出	0.8	不検出	10	不検出	0.6
2023 年 10 月 13 日	不検出	0.5	不検出	8	不検出	2
2023 年 9 月 26 日	不検出* ₂	1* ₂	不検出	9	不検出	4
2023 年 8 月 29 日	不検出	0.9	不検出	9	不検出	0.7
2023 年 7 月 31 日	不検出	0.5	不検出	10	不検出	0.6
2023 年 6 月 30 日	不検出	1	不検出	9	不検出	0.4
2023 年 5 月 31 日	不検出	2	不検出	7	不検出	0.5
2023 年 4 月 30 日	不検出	1	不検出	8	不検出	0.4
2023 年 3 月 31 日	不検出	3	不検出	10	不検出	1
2023 年 2 月 28 日	不検出	3	不検出	11	不検出	1
2023 年 1 月 31 日	不検出	2	不検出	12	不検出	1
2022 年 12 月 31 日	不検出	2	不検出	9	不検出	1
2022 年 11 月 30 日	不検出	3	不検出	9	不検出	1
2022 年 10 月 31 日	不検出	1	不検出	10	不検出* ₁	1* ₁

※#16 排水口については常時排水を行っていないため、*₃の採水は 2024 年 5 月 8 日、*₄の採水は 2024 年 7 月 10 日に実施しております。

※2023 年 10 月から水質測定の頻度を法令に定められている 1 回/3 か月に変更しております。

※2023 年 8 月 14 日以前の水質測定は 1 回/日、2023 年 8 月 14 日から 9 月 26 日の間の水質測定は 1 回/週の頻度で実施しております。

※水質測定値については2023年7月までは各月末のものを、2023年8月及び9月は最終週のものを記載しております。（*₁の採水日は2022年10月26日、*₂の採水日は2023年9月29日）

以上