

北四ッ屋産業廃棄物最終処分場 点検記録【2025年3月】

○；異常なし △；軽微な異常(要調整又は監視) ×；異常(破損、漏れ等)

設備点検 及び水質検査項目				頻度	点 検 日				備 考
					3/3	3/11	3/18	3/25	
1. 設備点検 (目視)	PH電極		洗 浄	1/週	○	○	○	○	
			校 正	1/月		○			
	PH計①		指針の動き方 (変動範囲記入)	1/週	○ (5.5~8.7)	○ (5.6~8.8)	○ (5.8~8.6)	○ (5.8~8.4)	
	PH計②		指針の動き方	1/週	○	○	○	○	
	硫酸	サビスタノ	残 量 (ℓ)	1/週	○	○	○	○	3/26
		貯蔵タノ	〃 (m³)	1/月		1.7			2.5 m³補給
	揚水ポンプ		自動運転状況等	1/週	○	○	○	○	
	攪拌機		テンションボルト確認(ベース〜ロックナット間測定)	1/月		57 mm			
			ベルトの緩み	1/月		○			
			回転、異音等	1/月		○			
2. 水質検査	硫酸ポンプ		液漏れ、作動等	1/月		○			
	レベルスイッチ		フロートの清掃	1/月		○			
	デジタル調節計		PH設定	(設定値)	12.4				
	受槽 pH			1/月	7.4	7.4	7.4	7.4	
	放流 pH		協定値 6.0~7.5	1/週	6.86	6.89	6.88	7.01	
	放流水試料採取日			1/月	3/7				
	放流 SS (mg/l)	協定値	60mg/l	1/月			<0.5		
	放流 COD (mg/l)	協定値	6mg/l	1/月			3.3		
	放流 BOD (mg/l)	協定値	60mg/l	1/月			2.5		
	地下水	A	(mS/cm)	1/月			1.9		
		C	(mS/cm)	1/月			1.8		

3. その他の項目(処分場全体；目視点検)

	頻 度	点 検 日	点 検 結 果	備 考
①管理棟	1/月	3/18	異常なし	
②水道棟	1/月	〃	〃	
③駐車場および搬入道路 (アスファルト部)	1/月	〃	〃	
④処分場法面 (内側)、堤防・防水壁 (外側)	1/月	〃	〃	
⑤周縁柵(外周フェンス)および側溝	1/月	〃	〃	
⑥出入口門、乗入れ道路(含共用橋)	1/月	〃	〃	
⑦表示板(入口看板、西側看板)	1/月	〃	〃	
⑧観測井戸(A、B、C)	1/月	〃	〃	
⑨警報発信システム(コルソス)の確認	1/月	〃	〃	

・地震、集中豪雨等で被害が予想される時は、速やかに臨時点検を行うこと。

4. 埋立実績 (2024年度)

※2023年11月末をもって廃棄物の搬入、埋立を終了。