

北四ッ屋産業廃棄物最終処分場 点検記録【2025年5月】

○；異常なし △；軽微な異常(要調整又は監視) ×；異常(破損、漏れ等)

設備点検 及び水質検査項目				頻度	点 検 日					備 考
					5/2	5/7	5/12	5/19	5/26	
1. 設備 点 検 (目 視)	PH電極		洗 浄	1/週	○	○	○	○	○	
			校 正	1/月			○			
	PH計①		指針の動き方 (変動範囲記入)	1/週	○ (5.6~8.6)	○ (5.9~8.5)	○ (5.7~8.6)	○ (5.7~8.4)	○ (5.6~8.6)	
	PH計②		指針の動き方	1/週	○	○	○	○	○	
	硫酸	サビスタノ	残 量 (ℓ)	1/週	○	○	○	○	○	
		貯蔵タノ	〃 (m³)	1/月		3.0				
	揚水ポンプ		自動運転状況等	1/週	○	○	○	○	○	
	攪拌機		テンションボルト確認(ベース〜ロックナット間測定)	1/月			57 mm			
			ベルトの緩み	1/月			○			
			回転、異音等	1/月			○			
	硫酸ポンプ		液漏れ、作動等	1/月			○			
2. 水 質 検 査	レベルスイッチ		フロートの清掃	1/月			○			
	デジタル調節計		PH設定	(設定値)	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	
	受槽pH			1/月	13.9					
	放流pH		協定値 6.0~7.5	1/週	6.98	7.01	7.04	6.97	6.86	
	放流水試料採取日			1/月	5/8					
	放流SS (mg/l)		協定値 60mg/l	1/月			4.4			
	放流COD (mg/l)		協定値 6mg/l	1/月			4.8			
	放流BOD (mg/l)		協定値 60mg/l	1/月			1.9			
	地下水	A	(mS/cm)	1/月			1.9			
		C	(mS/cm)	1/月			1.9			

3. その他の項目(処分場全体；目視点検)

	頻 度	点 検 日	点 検 結 果	備 考
① 管理棟	1/月	5/12	異常なし	
② 水道棟	1/月	〃	〃	
③ 洗車場および搬入道路 (アスファルト部)	1/月	〃	〃	
④ 処分場法面 (内側)、堤防・防水壁 (外側)	1/月	〃	〃	
⑤ 周縁柵(外周フェンス)および側溝	1/月	〃	〃	
⑥ 出入口門、乗入れ道路	1/月	〃	〃	
⑦ 表示板(入口看板、西側看板)	1/月	〃	〃	
⑧ 観測井戸(A、B、C)	1/月	〃	〃	
⑨ 警報発信システム(コルソス)の確認	1/月	〃	〃	

・地震、集中豪雨等で被害が予想される時は、速やかに臨時点検を行うこと。

4. 埋立実績 (2025年度)

※2023年11月末をもって廃棄物の搬入、埋立を終了。