

2011年8月度 産業廃棄物処理施設(管理型最終処分場)における維持管理点検記録

1.届出許可情報

変更許可申請の年月日(許可番号)	平成9年4月9日(1-2-0011): II 期工事
施設の種類	産業廃棄物最終処分場(管理型)
処理する産業廃棄物の種類	汚泥、燃え殻、ばいじん、鉍滓(石灰石粉)

2. 埋立実績

今月の埋立量を記入する。(現在、震災により、埋立中止中。)

単位: m³

汚泥	燃え殻	ばいじん	鉍滓	合計	残余容量(許容容量)
0	0	0	0	0	14,056(20,495)

3. 設備点検結果(凡例 ○:正常、×:異常)

項目①～⑥を毎週点検する。

項目	点検日	8/3	8/8	8/18	8/24	8/30	備考
①遮水シートの亀裂・破損		○	○	○	○	○	
②擁壁の崩れ・決壊・陥没		○	○	○	○	○	
③ポンプ・配管の作動状況		○	○	○	○	○	
④調整池の状況		○	○	○	○	○	
⑤処理設備の状況		○	○	○	○	○	
⑥不法投棄等		○	○	○	○	○	
評価		○	○	○	○	○	
必要な措置を講じた日とその内容		3/11 震災により、埋立地の一部が隆起したため、埋立を中止しています。					

4. 分析結果

浸出水及び放流水は項目③～⑦を、監視井戸は項目①～②を毎月1回分析する。

水区分		浸出水	放流水	監視井戸(地下水)	
名称		管4	Aルート	管5(下流(海)側)	管6(上流(陸)側)
採取日		8/1	8/1	8/1	8/1
結果が得られた日		8/17	8/17	8/17	8/17
分析結果	①電気伝導率[ms/m]			114	182
	②塩化物イオン濃度[mg/L]			190	250
	③水素イオン濃度	8.2	8.3		
	④生物化学的酸素要求量[mg/L]	2.1	3.2		
	⑤化学的酸素要求量[mg/L]	5.5	3.2		
	⑥浮遊物質[mg/L]	<1.0	7.0		
	⑦全窒素[mg/L]	1.6	2.2		
評価(凡例 ○:正常、×:異常)		○	○	○	○
必要な措置を講じた日とその内容					