

北四ッ屋産業廃棄物最終処分場点検記録【H23年8月】

○; 異常なし △; 軽微な異常 (要調整又は監視) ×; 異常 (破損、漏れ等)

設備点検 及び水質検査項目			頻度	点 検 日					備 考
				8/1	8/5	8/11	8/18	8/23	
1. 設備点検 (目視)	PH電極	洗浄	1/週	○	○	○	○	○	○
		校正	1/月	○				○	
	PH計①	指針の動き方 (変動範囲: 5以下)	1/週	○ (4.7~8.4)	○ (4.9~8.3)	○ (4.6~8.6)	○ (4.7~8.4)	○ (4.8~8.4)	○ (4.9~8.5)
	PH計②	指針の動き方	1/週	○	○	○	○	○	○
	硫酸 サ-ビスタンク	残量 (ℓ)	1/週	○	○	○	○	○	○
		貯蔵タンク	〃 (m ³)	1/月					3.4
	揚水ポンプ	自動運転状況等	1/週	○	○	○	○	○	○
	攪拌機	テンションボルト確認 (ベース~ロックナット間測定)	1/月					○ 57mm	
		ベルトの緩み	1/月					○	
		回転、異音等	1/月					○	
	硫酸ポンプ	液漏れ、作動等	1/月					○	
レベルスイッチ	フロートの清掃	1/月					○		
比率設定器	BIAS/SPAN	(変更時)							
2. 水質検査	受槽 pH		1/月					11.7	
	放流 pH	6.0~7.5	1/週	6.7	6.8	6.7	6.9	6.9	6.7
	放流 SS	(mg/l) ≤60	1/月					1.2	
	放流 COD	(mg/l) ≤60	1/月		4.5				
	放流 BOD	(mg/l) ≤60	1/月		0.8				
	地下水 電気伝導度	A (s/m)	1/月						208
C (s/m)		1/月						151	

3. その他の項目 (処分場全体; 目視点検)

	頻度	点検日	点 検 結 果	備 考
①管理棟	1/月	8/23	異常なし	
②水道棟	1/月	〃	〃	
③洗車場および搬入道路 (アスファルト部)	1/月	〃	〃	
④処分場法面 (内側)、堤防・防水壁 (外側)	1/月	〃	〃	
⑤周縁柵 (外周フェンス) および側溝	1/月	〃	〃	
⑥出入口門、乗入れ道路 (含共用橋)	1/月	〃	〃	
⑦表示板 (入口看板、西側看板)	1/月	〃	〃	
⑧観測井戸 (A、B、C)	1/月	〃	〃	
⑨警報発信システム (コルソス) の確認	1/月	〃	〃	

・地震、集中豪雨等で被害が予想される時は、速やかに臨時点検を行うこと。

4. 埋立実績 (H23年度)

項目\月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	H24.1	2	3
埋立量 (t)	0	0	0	0	241.67							