

北四ッ屋産業廃棄物最終処分場 点検記録【H 26 年 8 月】

○; 異常なし △; 軽微な異常(要調整又は監視) ×; 異常(破損、漏れ等)

設備点検 及び水質検査項目			頻度	点 検 日					備 考	
				8/1	8/7	8/15	8/22	8/29		
1. 設 備 点 検 (目 視)	PH電極	洗 浄	1/週	○	○	○	○	○		
		校 正	1/月			○				
	PH計①	指針の動き方 (変動範囲記入)	1/週	○ (4.4~8.4)	○ (4.6~9.1)	○ (4.1~8.9)	○ (4.6~8.8)	○ (4.2~9.1)		
	PH計②	指針の動き方	1/週	○	○	○	○	○		
	硫 酸	サビスソク	残 量 (ℓ)	1/週	○	○	○	○	○	
		貯蔵スソク	〃 (m³)	1/月			1.7			
	揚水ポンプ	自動運転状況等	1/週	○	○	○	○	○		
	攪拌機	テンションボルト確認(ベ- ス~ロケット間測定)		1/月			○ 57mm			
		ベルトの緩み		1/月			○			
		回転、異音等		1/月			○			
	硫酸ポンプ	液漏れ、作動等		1/月			○			
レベルスイッチ	フロートの清掃		1/月			○				
比率設定器	BIAS/SPAN		(変更時)							
2. 水 質 検 査	受槽 pH		1/月			12.1				
	放流 pH		1/週	6.8	7.2	6.7	6.7	7.1		
	放流 SS		(mg/l)	1/月	1.0					
	放流 COD		(mg/l)	1/月	3.7					
	放流 BOD		(mg/l)	1/月	1.1					
	地下水	A	(s/m)	1/月			190			
電気伝導度	C	(s/m)	1/月			208				

3. その他の項目(処分場全体; 目視点検)

	頻度	点 検 日	点 検 結 果	備 考
①管理棟	1/月	8/15	異常なし	
②水道棟	1/月	〃	〃	
③洗車場および搬入道路 (アスファルト部)	1/月	〃	〃	
④処分場法面 (内側)、堤防・防水壁 (外側)	1/月	〃	〃	
⑤周縁柵(外周フェンス)および側溝	1/月	〃	〃	
⑥出入口門、乗入れ道路(含共用橋)	1/月	〃	〃	
⑦表示板(入口看板、西側看板)	1/月	〃	〃	
⑧観測井戸(A、B、C)	1/月	〃	〃	
⑨警報発信システム(コルソス)の確認	1/月	〃	〃	

・地震、集中豪雨等で被害が予想される時は、速やかに臨時点検を行うこと。

4. 埋立実績 (H26年度)

項目\月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	H27.1	2	3
埋立量 (t)	103.4	21.67	177.98	0	0							